

Załącznik Nr 1 zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, Rozwoju i drogownictwa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie 31.12.2025 r	% realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE						
600		Transport i łączność	2 971 482,00	575 148,00	19,36%	x	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 971 482,00	575 148,00	19,36%	x	
		Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego w Piastowie	871 995,00	53 751,00	6,16%	Urząd Miejski w Piastowie	4.790,00 zł, natomiast w dniu 28.05.2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 48.954,00 zł. W oparciu o ww. dokumentację ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 30.12.2025 podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 486.790,95 zł (ul. Zaleskiego) i kwotę 249.075,00 zł (ul. Broniewskiego) z terminem realizacji do dnia 30.05.2026 r. Zawarto również umowę z Inspektorem nadzoru na kwotę 12.792,00 zł (ul. Zaleskiego) i 6.396,00 zł (ul. Broniewskiego). Kwota w wysokości 755.053,95 zł nie podlega wygaśnięciu z upływem 2025 r. Zadanie zakończone
		Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasieńskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	625 086,00	29 520,00	4,72%	Urząd Miejski w Piastowie	kwotę 29.520,00 zł. W oparciu o ww. dokumentację ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 30.12.2025 podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 589.170,00 zł z terminem realizacji 30.05.2026 r. Zawarto również umowę z Inspektorem nadzoru na kwotę 6.396,00 zł. Kwota w wysokości 595.566,00 zł nie podlega wygaśnięciu z upływem 2025 roku. Zadanie zakończone
		Modernizacja ulicy Moniuszki w Piastowie (na odcinku od nr 39 do nr 49)	491 877,00	491 877,00	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	kosztorysowej dla modernizacji ulicy Moniuszki w Piastowie na kwotę 49.200,00 zł. W oparciu o ww. dokumentację ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 13.10.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 427.917,00 zł z terminem realizacji do dnia 13.12.2025 r. Zawarto również umowę z Inspektorem nadzoru na kwotę 14.760,00 zł. Zadanie zakończone.
		Przebudowa pasa drogowego ul. Mochnackiego w Piastowie na odcinku od ul. Orła Białego do ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem	982 524,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W oparciu o opracowaną w poprzednim roku budżetowym dokumentację projektową ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 09.12.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 965.550,00 zł z terminem wykonania do dnia 09.05.2026 r. Zawarto również umowę Inspektorem nadzoru na kwotę 16.974,00 zł. Kwota w wysokości 982.524,00 zł nie podlega wygaśnięciu z upływem 2025 roku. Zadanie w trakcie realizacji
801		Oświata i wychowanie	394 995,50	394 995,50	100,00%	x	
	80101	Szkoły podstawowe	394 995,50	394 995,50	100,00%	x	

900		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie	394 995,50	394 995,50	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W dniu 04.08.2025 r. zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W oparciu o ww. dokumentację ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 02.10.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 307.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 01.12.2025 r. Zawarto również umowę Inspektorem nadzoru na kwotę 8.056,50 zł. Zadanie dofinansowane z programu "Mazowsze dla sportu" w kwocie 200 000,- zł. Zadanie zakończone
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 212,00			x	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	79 212,00	79 212,00	100,00%	x	
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie	79 212,00	79 212,00	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W dniu 03.06.2025 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie doswietlenia z przejść dla pieszych na ul. Sowińskiego pomiędzy ul. Sułkowskiego a ul. Ogińskiego na kwotę 79.212.00 zł z terminem wykonania do dnia 04.08.2025 r. Zadanie zakończone.
II. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ							
600		Transport i łączność	2 177 443,27	2 177 443,27	100,00%	x	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 177 443,27	2 177 443,27	100,00%	x	
		Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów	103 074,00	103 074,00	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W dniu 28.11.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 96.924,00 zł z terminem wykonania do dnia 26.05.2025 r. Wynagrodzenie wykonawcy zwiększono aneksem nr 1 z dnia 29.01.2025 r. do kwoty 103.074,00 zł. Termin wykonania przedłużono do 28.11.2025 r. Zakończono prace projektowe. Uzyskano decyzję ZRID nr 24/2025 z dnia 28.11.2025 r.
		Przebudowa ul. Brandta w Piastowie	922 398,68	922 398,68	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W oparciu o opracowaną w poprzednich latach dokumentację projektową ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 23.04.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 861.136,46 zł z terminem wykonania do dnia 23.09.2025 r. W dniu 07.10.2025 r. podpisano aneks zwiększający kwotę na 909 606,68 zł. zmieniający utwardzenie poboczy tłuczniami na kostkę brukową. Zawarto również umowę Inspektorem nadzoru na kwotę 9.840,00 zł. Zadanie dofinansowane z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na kwotę 212 818,66 zł.
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie	1 084 238,48	1 084 238,48	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W oparciu o opracowaną w poprzednich latach dokumentację projektową ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 23.04.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 1.054.349,48 zł z terminem wykonania do dnia 23.09.2025 r. Zawarto również umowę Inspektorem nadzoru na kwotę 11.070,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 474 463,05 zł.

		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	21 607,11	21 607,11	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 06.08.2021 r. z terminem wykonania do dnia 15.12.2021 r. na kwotę 49.700,00 zł. Kolejnymi aneksami zmieniano termin wykonania zamówienia do kwoty 54.620,00 zł oraz podzielono wynagrodzenie wykonawcy, które częściowo zostało wypłacone. Konieczność aneksowania wynikała z konieczności formalnego wydzielenia działki drogowej z terenu kolejowego. W chwili obecnej termin wykonania zamówienia ustalono na 15.12.2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	46 125,00	46 125,00	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W dniu 04.03.2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 46.125,00 zł. z terminem realizacji do dnia 30.09.2025 r. Zakończono prace projektowe. Zgłoszenie WA.4.448.2025 z dnia 02.10.2025, z terminem realizacji do dnia 01.10.2028 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 856 076,18	1 856 076,18	100,00%	x	
	70095	Pozostała działalność	1 856 076,18	1 856 076,18	100,00%	x	
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	1 856 076,18	1 856 076,18	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W oparciu o opracowaną w poprzednich latach dokumentację projektową ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 02.04.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 3.340.039,18 zł z terminem wykonania do dnia 02.04.2025 r. Kolejnymi aneksami zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 3.357.679,99 zł, termin wykonania wydłużono do dnia 11.07.2025 r. z uwagi na konieczność wprowadzenie projektu zamiennego i certyfikowanych urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Zawarto również umowę Inspektorem nadzoru na kwotę na kwotę 154.980,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego / umowa z BGK / w wysokości 3 152 800,90 zł. Zadanie zakończone.
801		Oświata i wychowanie	2 190 827,67	2 190 687,65	99,99%	x	
	80101	Szkoły podstawowe	34 460,00	34 320,00	99,59%	x	
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	34 460,00	34 320,00	99,59%	Urząd Miejski w Piastowie	W dniu 18.05.2025 r. zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z terminem wykonania do dnia 19.05.2025 r. na kwotę 14.460,00 zł. W dniu 26.11.2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na kwotę 19.860,00 zł z terminem wykonania 10.12.2025 r. Zadanie zakończone w zakresie opracowanego PFU.
	80120	Licea ogólnokształcące	2 156 367,67	2 156 367,65	100,00%	x	
		Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	2 156 367,67	2 156 367,65	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	Trwa etap utrzymania.
855		Rodzina	151 000,00	26 182,04	17,34%	x	

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 000,00	26 182,04	17,34%	x	
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	151 000,00	26 182,04	17,34%	Urząd Miejski w Piastowie	W ramach przedmiotowego zadania w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym w dniu 10.03.2025 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie na kwotę 2.455.000,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 31.03.2026 r. W dniu 26.06.2025 r. decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 1045/2025 uzyskano zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, jednocześnie uzyskując pozwolenie na budowę. W odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego zaplanowanych prac w III kwartale 2025 r. nastąpiły opóźnienia w wykonywaniu i uzgadnianiu projektów wykonawczych co spowodowało opóźnienia w wykonaniu posadzek, podkładów i izolacji, konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych i ścian działowych, pokrycia i ocieplenia dachu, stolarki i ślusarki zewnętrznej, instalacji fotowoltaicznej, przyłączy gazu, kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody i przyłącza elektrycznego. Dodatkowo w dniu 04.11.2025 r. Urząd Skarbowy Warszawa Wawer przekazał do Urzędu Miejskiego w Piastowie zawiadomienie o zajęciu wierzytelności Generalnego Wykonawcy. W związku z przedłużającymi się opóźnieniami Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zadania Zamawiający w dniu 17.11.2025 r. odstąpił od umowy. W 2025 r. rozliczono jedynie firmę pełniąca funkcję Inspektora nadzoru do wartości wykonanych prac. Płatności Generalnego Wykonawcy zostały wstrzymane. Podjęto działania w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na kontynuację tego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 400,85	656 169,33	73,94%	x	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	887 400,85	656 169,33	73,94%	x	
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	887 400,85	656 169,33	73,94%	Urząd Miejski w Piastowie	W ramach programu "ELENA" przygotowano , dokumentację projektową termomodernizacji 10 budynków komunalnych, oraz dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulic na terenie Piastowa
926		Kultura fizyczna	4 185 330,77	4 185 330,77	100,00%	x	
	92695	Pozostała działalność	4 185 330,77	4 185 330,77	100,00%	x	

		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	4 185 330,77	4 185 330,77	100,00%	Urząd Miejski w Piastowie	W oparciu o opracowaną w poprzednich latach dokumentację projektową ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 26.09.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 2.977.044,07 zł (Część I - termomodernizacja budynku MOSiR) z terminem wykonania do dnia 26.10.2025 r. oraz w dniu 24.09.2024 r. na kwotę 1.599.098,40 zł (Część II - budowa konstrukcji stalowej wraz z fotowoltaiką na terenie targowiska) z terminem wykonania 24.10.2025 r. Z Inspektorem nadzoru zawarto umowę na kwotę 94.660,80 zł. Zadanie zakończone.
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			14 893 768,24	12 141 244,74	81,52%	X	
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			<i>3 445 689,50</i>	<i>1 049 355,50</i>	<i>30,45%</i>		
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			<i>11 448 078,74</i>	<i>11 091 889,24</i>	<i>96,89%</i>		

Wydatki Bieżące 2025 r.

600	60004/2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 484 638,00	99,72%		Dofinansowanie: SK, KM, 716, 717, N85 oraz biletów metropolitalnych
	60004/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu	239 962,01	239 962,01	100,00%		Dofinansowanie: 62 i 97
	60004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%		Opracowanie w postaci arkusza programu Microsoft Excel, rozkładów jazdy dla autobusów linii P1 i P2 na 2026 rok.
	60004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,53	95,27%		Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb (P-1)
	60004/4300	Zakup usług pozostałych	493 308,53	481 543,08	97,61%		Wykonanie usług przewozu regularnego na linii autobusowej P-1 w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Piastowa.
	60014/4300	Zakup usług pozostałych	149 423,41	149 423,41	100,00%		Zimowe utrzymanie dróg, chodników na terenie Miasta Piastowa
	60014/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 801,90	93,40%		Opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
	60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	860,36	86,04%		Zakup materiałów i wyposażenia
	60016/4270	Zakup usług remontowych/niewygasające	462 480,00	462 480,00	100,00%		Wykonanie remontu częściowego nawierzchni dróg na terenie Miasta Piastowa tj.: remontu nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową z recyklera; remontu nawierzchni tłuczniowych kłębem, miałem kamiennym; równania ulic gruntowych;
	60016/4300	Zakup usług pozostałych	918 568,85	794 238,11	86,46%		Dostawa i montaż znaków drogowych oraz elementów BRD
							Wykonanie organizacji ruchu oraz ustawienie znaków drogowych na Dni Piastowa
							Wykonanie konserwacji nawierzchni ul. Licealnej i Gimnazjalnej w Piastowie
							Wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu
	60016/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	455,00	45,50%		Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Piastowa
							Zimowe utrzymanie dróg, chodników na terenie Miasta Piastowa
							Wypłata odszkodowania z tytułu poniesionej szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu samochodowego

	60095/4260	Zakup energii	89 800,00	86 998,45	96,88%		Dostawa energii elektrycznej - zasilanie wind w rejonie wiaduktu Al. Tysiąclecia, stacja ładowania.
	60095/4270	Zakup usług remontowych	19 351,20	17 572,54	90,81%		Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych dźwigów przy ul. Dworcowej 1A w Piastowie
	60095/4300	Zakup usług pozostałych	84 960,00	58 687,46	69,08%		Sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Miasta Piastowa
900	90005/4300	Zakup usług pozostałych	81 973,00	64 471,68	78,65%		Czyszczenie na mokro ulic w Piastowie. (zadanie 24/2025)
	90095/4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 726,88	98,74%		Usługi telekomunikacji dla Centrum Zarządzania Energią.